

TRANSFERT DES EFFLUENTS DE CENON VERS LA STEP DE CHATELLERAULT- DIVERSIFICATION DE LA RESSOURCE EN EAU – MARCHES DE FORAGES DIRIGES – SUIVI DES OPERATIONS

| | Marché attribué à SMCE REHA (forages) | | | | Marché à bons de commande (tranchée ouverte) | Marché attribué à COQUART ET FILS (forages) | TOTAL de l'opération |
|---|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|--|---|-----------------------|
| | Prestations du marché initial | Prestations réalisées | Avenants SMCE | Nouveau montant du marché SMCE REHA | Entreprise CISE TP | | |
| Pose de canalisation PRV en tranchée ouverte | 180 662,50 € | 180 662,50 € | | 180 662,50 € | | | |
| Avenant N°1 en raison de la découverte de nouveaux réseaux | | | 138 958,22 € | 138 958,22 € | | | |
| Franchissement de la Vienne au CTM | 200 702,50 € | 200 702,50 € | | 200 702,50 € | | | |
| Franchissement de la Vienne à Lyautey | 304 962,10 € | 0,00 € | | 0,00 € | | 462 230,00 € | |
| Avenant N°2 en moins value en raison de la présence de bancs calcaires massifs (dureté très élevée) | | | -304 962,50 € | -304 962,50 € | | | |
| Franchissement du Clain | 100 362,50 € | 100 362,50 € | | 100 362,50 € | | | |
| Franchissement de la voie SNCF | 100 060,00 € | 30 000,00 € | | 30 000,00 € | 23 025,47 € | | |
| Avenant N°3 en moins value (en préparation) en raison de contraintes techniques | | | -70 060,00 € | -70 060,00 € | | | |
| Franchissement de la RN 10 | 85 340,00 € | 85 340,00 € | | 85 340,00 € | | | |
| TOTAL DE LA PRESTATION (Montant en € H.T.) | 972 089,60 € | 597 067,50 € | -236 064,28 € | 361 003,22 € | | | |
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX | | | | 722 006,44 € | 23 025,47 € | 462 230,00 € | |
| Part Ville (montant H.T.) | 512 615,00 € | | | 505 404,51 € | 11 509,00 € | 323 561,00 € | 840 474,51 € |
| Part CAPC (montant H.T.) | 459 475,00 € | | | 216 601,93 € | 11 516,47 € | 138 669,00 € | 366 787,40 € |
| | | | | | | | Répartition à affiner |
| | | | | | | | 1 207 261,91 € |